

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г Починок

«01» 08 2019 г

Общество с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой №3», зарегистрированное 21 ноября 2018 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области за основным регистрационным номером 1186733020594, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Болденкова Виктора Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, действующая от имени муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Голуба Александра Владимировича, действующей на основании Устава, утвержденного Решением Совета народных депутатов №31 от 29 июля 1997г., с другой стороны,

во исполнение Муниципального контракта (далее Контракт) от 31 мая 2019 года №15 на выполнение работ по благоустройству Парка культуры и отдыха г. Починка Смоленской области, составили настоящий Акт приемки-сдачи выполненных работ о нижеследующем:

1 В соответствии с условиями Контракта на выполнение услуг Подрядчик выполнил по заданию Муниципального заказчика работы, указанные в пункте 1.1 Контракта (далее - Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:

№	Наименование вида Работ	Краткое описание Работ	Единица измерения	Количество Работ	Стоимость работ, тыс. руб., в том числе НДС (20%) (включается, если условиями договора согласована цена каждого вида Работ)
	Раздел 1. Центральный вход в парк (асфальтобетон) 70м.п*12 м=840 кв.м				

1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2		1000 м3 грунта	0.336	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза		1 т груза	403.2	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня		100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.512	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.008	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий		100 м бортового камня	1.4	
6	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3		1000 м2 покрытия	0.84	3 850270,25
7	Розлив вяжущих материалов		1 т	0.504	
8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3		1000 м2 покрытия	0.84	

Раздел 2. Устройство брусчатки (площадь 1702 м2)				
9	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2		1000 м3 грунта	0.5106
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза		1 т груза	612.72
11	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий		100 м бортового камня	1.8
12	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий		100 м бортового камня	3.86
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня		100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.0424
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.0424
15	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком		100 м тротуара	17.02
16	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см		1 колодец	3
17	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2		100 м3 грунта	0.003465

18	Устройство бетонной подготовки(урны)		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.003465
19	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2		100 м3 грунта	0.01242
20	Устройство бетонной подготовки		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.01242
Раздел 3. ОСВЕЩЕНИЕ				
21	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2		1000 м3 грунта	0.1384
22	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2		100 м3 грунта	0.1384
23	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий		1 канал- километр трубопровод а	0.865
24	Проложить кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг		100 м кабеля	8.65
25	Выполнить засыпку траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2		100 м3 грунта	0.1211
26	Выполнить бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на		100 ям	0.02

	автомобиле, группа грунтов 2			
27	Устройство основания под фундаменты: песчаного		1 м3 основания	0.144
28	Устройство бетонной подготовки		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0108
29	Устройство кронштейнов специальных на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1		1 шт	2
30	Установить светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий»		1 шт	2
31	Установить щиток до трех групп, устанавливаемый в: нише цоколя		1 шт	1
32	Устройство заземлителя вертикального из круглой стали диаметром: 12 мм		10 шт	0.4
33	Устройство заземлителя горизонтального из стали: круглой диаметром 12 мм		100м	0.1
34	Установить счетчик, устанавливаемый на готовом основании: трехфазный		1 шт	1
35	Монтаж автоматических выключателей в щите		1 шт.	3
36	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного		100м	0.09

6. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Муниципального заказчика.


ПОДПИСИ СТОРОН.

Муниципальный заказчик

Подрядчик

Глава муниципального образования
«Починковский район»
Смоленской области

Директор ООО
«Дорспецстрой №3»



Голуб А.В



Болденков В.П.