


Инвестор	(организация, адрес, тел. факс)	коды	322001
Заказчик	Администрация муниципального образования "Починковский район" Смоленской области. Смоленская область г. Починок ул. Советская д. 1 тел 8(48149)4-11-44, факс 8(48149)4-18-04 (организация, адрес, тел. факс)	форма по ОКУД	
		по ОКПО	04042478
		по ОКПО	
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью "Дорспецстрой №3" Смоленская область г. Починок ул. Красноармейская д. 78, тел 8(48149)4-20-78, факс 8(48149)4-13-87 (организация, адрес, тел. факс)	по ОКПО	34408422
		вид деятельности по ОКПО	
		договор подряда	
		(контракт)	46
Стройка		Вид операции	29.10.2019
Объект	Выполнение работ по устройству детской площадки в Парке культуры и отдыха в г. Починке Смоленской области (наименование, адрес)		

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
1	18.11.2019	29.10.19	12.11.2019

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат

номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудование, затрат	Код	Стоимость выполненных работ, затрат, руб.		
			с начала проведения	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ по договорной цене		398482.39	398482.39	398482.39
	НДС 20 %		79696.48	79696.48	79696.48
	Всего с учетом НДС		378178.87	478178.87	478178.87

Заказчик
Глава муниципального образования
"Починковский район" Смоленской области



М.П. А.В. Голуб

Подрядчик
Директор ООО "Дорспецстрой №3"



В.П. Болденков

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор _____ по ОКПО _____

Заказчик (Генподрядчик) Администрация муниципального образования « Починковский район» Смоленской области. Смоленская область г. Починок ,ул. Советская дом 1, тел. 8(48149)4-11-44, факс 8(48149) 4-18-04 по ОКПО 04042478

Подрядчик(Субподрядчик)
Общество с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой №3», Смоленская область г. Починок, ул. Красноармейская дом 78, тел 8(48149) 4-20-78, факс 8(48149)4-13-87

Стройка: _____

Выполнение работ по устройству летской площадки в Парке культуры и отдыха в г. Починке Смоленской области

Объект: Полиция Смоленской области

Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракта)			
номер	46		
Дата	29	10	2019

Вид операции	Отчетный период
Номер документа	с по
1	29.10.19. 12.11.19.

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			стоимость, руб.
по поряд-к у	пози-ции и по смете				коли-чество	цена за единицу, руб.	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	1.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов 2	E01-01-014-05	1000 м ³ грунта	0.0712	6 343.79	451.68	
		Накладные расходы			95%		82.80	
		Сметная прибыль			50%		43.58	

< 13 * 13 * 13 >

1	2	3	4	5	6	7	8
Всего с НР и СП							578.06
2.	2. Перевозка грузов автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 1 км I класс грунта	ТССЦпг-03-21-01	1 т груза	106.8	2.90		309.72
3.	3. Работа на отвале, группа грунтов 2-3	E01-01-016-02	1000 м3 грунта	0.08	353.46		28.28
	Накладные расходы			95%			5.76
	Сметная прибыль			50%			3.03
	Всего с НР и СП						37.07
4.	4. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	E01-01-014-05	1000 м3 грунта	0.08	6 343.79		507.50
	Накладные расходы			95%			93.03
	Сметная прибыль			50%			48.96
	Всего с НР и СП						649.49
5.	5. Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 1 км I класс грунта	ТССЦпг-03-21-01	1 т груза	120	2.90		348.00
6.	6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	E27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0412	2 254.47		92.88
	Накладные расходы			142%			16.20
	Сметная прибыль			95%			10.83
	Всего с НР и СП						119.91
7.	7. Песок природный для строительных работ средний	C408-0122	м3	4.53	51.17		231.80
8.	8. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	E27-02-010-02	100 м бортового камня	0.91	4 027.26		3 664.81
	Накладные расходы			142%			688.03
	Сметная прибыль			95%			460.30
	Всего с НР и СП						4 813.14
9.	9. Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	C403-8021	шт.	91	58.45		5 318.95
10.	10. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	E27-02-010-02	100 м бортового камня	0.88	752.09		661.84
	Выт.ресурсы: C401-0006: [M-(3246.12=550.19*5.9)]; C402-0004: [M-(29.05=484.14*0.06)]			142%			665.36
	Накладные расходы			95%			445.13
	Сметная прибыль						1 772.33
	Всего с НР и СП						2 456.66
11.	11. Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	C401-0006	м3	4.46512	550.19		8.44
12.	12. Раствор готовый кладочный цементный марки 100	C402-0004	м3	0.017424	484.14		1 822.48
13.	13. Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	C403-8023	шт.	88	20.71		

< 13 * 13 * 13 >																форма КС									
1		2		3			4		5		6		7		8										
14.		14. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2														E01-02-061-02		100 м3 грунта		W	0.44	592.92		260.88	
		Накладные расходы																			80%	208.70			
		Сметная прибыль																			45%	117.40			
		Всего с НР и СП																				586.98			
15.		15. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня														E27-04-001-04		100 м3 материала основания (в плотном теле)		W	0.2809	3 511.43		986.36	
		Накладные расходы																			142%	172.62			
		Сметная прибыль																			95%	115.48			
		Всего с НР и СП																				1 274.46			
16.		16. Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм														C408-0019		м3		W	35.4	100.57		3 560.18	
17.		17. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка														E27-04-001-01		100 м3 материала основания (в плотном теле)		W	0.2809	2 254.47		633.28	
		Накладные расходы																			142%	110.42			
		Сметная прибыль																			95%	73.87			
		Всего с НР и СП																				817.57			
18.		18. Песок природный для строительных работ средний														C408-0122		м3		W	30.9	51.17		1 581.15	
19.		19. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком тротуара														E27-07-003-02		100 м2		W	2.3412	1 986.65		4 651.15	
		Вычт.ресурсы: C403-0104:[M-(6535.00=65.35*100)]																							
		Накладные расходы																			142%	955.79			
		Сметная прибыль																			95%	639.44			
		Всего с НР и СП																				6 246.38			
20.		20. Брусчатка вибропресованная серая, толщиной 60мм														Прайс-лист.		м2		W	21.6	66.21		1 430.14	
21.		21. Брусчатка вибропресованная зеленая, толщиной 60мм														Прайс-лист.		м2		W	71	70.34		4 994.14	
22.		22. Брусчатка вибропресованная террацоковая, толщиной 60мм														Прайс-лист.		м2		W	71	67.76		4 810.96	
23.		23. Брусчатка вибропресованная желтая, толщиной 60мм														Прайс-лист.		м2		W	70.52	68.28		4 815.11	
24.		24. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2														E01-02-058-02		100 м3 грунта		W	0.001575	1 778.00		2.80	
		Накладные расходы																			80%	2.24			
		Сметная прибыль																			45%	1.26			
		Всего с НР и СП																				6.30			
25.		25. Устройство бетонной подготовки														E06-01-001-01		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		W	0.001575	54 144.62		85.28	
		Накладные расходы																			105%	2.29			

1	2	3	4	5	6	7	8
					65%		
Сметная прибыль							
Всего с НР и СП							
26.	26.	Урна уличная	Прайс-лист.	шт	5	260.57	1 302.85
27.	27.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, грунта 2	Е01-02-058-02	100 м3 грунта	0.0054	1 778.00	9.60
		Накладные расходы			80%		7.68
		Сметная прибыль			45%		4.32
		Всего с НР и СП					21.60
28.	28.	Устройство бетонной подготовки	Е06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0054	54 144.62	292.38
		Накладные расходы			105%		7.83
		Сметная прибыль			65%		4.85
		Всего с НР и СП					305.06
29.	29.	Скамья уличная со спинкой	Прайс-лист.	шт.	5	931.03	4 655.15

ИТОГО ПО АКТУ

49 974.45

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

49 974.45

МАТЕРИАЛОВ -

14 979.66

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3, 4; %=142 - по стр. 6, 8, 10, 15, 17, 19; %=80 - по стр. 14, 24, 27; %=105 - по стр. 25, 28)

3 018.73

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1, 3, 4; %=80.75 - по стр. 6, 8, 10, 15, 17, 19; %=38.25 - по стр. 14, 24, 27; %=55.25 - по стр. 25, 28)

1 969.89

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

54 963.07

ВСЕГО ПО АКТУ

54 963.07

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

3 018.73

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

1 969.89

Оплата основных рабочих

1 987.95

Оплата механизаторов

323.02

Стоимость механизмов без ЗПМ

4 012.60

Стоимость механизмов

4 335.62

Сметная стоимость материалов

43 650.89

Оплата основных рабочих ТЦ к=7.25

14 412.77

Оплата механизаторов ТЦ к=7.25

2 341.90

Стоимость механизмов ТЦ к=7.25

31 433.25

Стоимость материалов ТЦ к=7.25

316 468.88

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

362 314.90

< 13 * 13 * 13 >

1	2	3	4	5	6	7	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ с К=7.25							
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ=7.25							
Всего в текущих ценах 1 кв. 2019г.							
НДС 20%							
ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС							
							20
							21 885.79
							14 281.70
							398 482.39
							79 696.48
							478 178.87

Форма КС-2


ПК РИК (вер.1.3.110621) тел./факс (495) 347-33-01



Сдел: Директор «Дорспецстрой №3»

В.П. Болденков

(должность, подпись, Ф.И.О)



А.В.Голуб

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Проведен: *Е.А. Носов С.А.*