

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	Муниципальный контракт №46
дата	29.07.2020
Вид операции	

Заказчик Администрация муниципального образования "Починковский район" Смоленской области
 Подрядчик ООО "Смолтеком"
 Стройка выполнение работ по установке и монтажу видеонаблюдения в Парке культуры и отдыха г Починка Смоленской области

Вид деятельности по ОКДП		Отчетный период	
Договор подряда (контракт)		с	по
1	18.08.2020	29.07.2020	18.08.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2020 г

Локальный сметный расчет № 1 на выполнение работ по установке и монтажу видеонаблюдения в Парке культуры и отдыха г Починка Смоленской области
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 415268,4 руб.
 строительных работ 6409 руб.
 монтажных работ 168285 руб.
 оборудования 171363 руб.
 Средства на оплату труда 3897 руб.
 Сметная трудоемкость 390,79 чел. час

Номер по порядку	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
				количество	стоимость, руб.
1	3	4	5	6	7
2					8

Раздел 1. Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Прокладка кабеля масса 1 м: до 1 кг по стене кирпичной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ10-01-055-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м кабеля	0.47	1180.9	8
2	2	Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг (ОПЦ-4А-6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ10-06-035-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м кабеля	2.86	1126.75	3223
3	3	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (с сохранением материала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРР68-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 основания	0.078	115.82	9
4	4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0.05032	977.9	49
5	5	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий 978,54 = 30 178,54 1000 x 29,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 канал- километр трубопровода	0.017	978.54	17
6	6	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0.05032	592.92	30
7	7	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (из сохраненного материала) 1 986,65 = 8 521,65 100 x 65,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 тротуара	0.078	1986.65	155

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (подъем по опоре) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м	0.1	191.62	19
9	9	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля. до 1 кг (оптический кабель 4 волокна, кабель проложенный в гофре) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м кабеля	0.1	169.99	17
10	10	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода(оптический кабель 4 волокна и УТР кабель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ10-06-048-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м кабеля	2.28	468.55	1068
11	11	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода (УТР кабель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ10-06-048-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м кабеля	4.72	599.15	2828
12	12	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля. до 1 кг(кабель ВВГ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м кабеля	0.45	169.99	76
13	13	Устройство видеоконтрольное (Установка сетевого видеорегистратора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ10-04-067-23 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 шт	1	20.95	21
14	14	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (монитор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ11-04-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 шт	1	21 14	21

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг (жесткие диски) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 шт	2	8.25	17
16	16	Включение в аппаратуру разъемов штетсельных, количество контактов в разъеме: до 24 шт (Грозозащита Info-Sys PГ4PoE-1 исп 2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ11-04-028-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 разъем	16	2.11	34
17	17	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ10-10-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 шт	8	39.26	314
18	18	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ10-06-060-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 оптический кросс	2	26.32	53
19	19	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 4 (А-Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ10-06-059-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 измерение	4	14.23	57
20	20	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 4 (Б-А) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ10-06-059-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 измерение	4	14.23	57
21	21	Включение коммутатора служебной связи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ10-03-013-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 шт	3	97.92	294

1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 шт	1	63.81	64
23	23	Установка автоматических выключателей в щит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 шт	1	9.4	9
24	24	Окраска за один раз краской установленных стальных опор массой: до 10 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕР33-03-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 т конструкций	0.0315	1525.74	48
25	25	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 т опор	0.0315	10760.57	339
26	26	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт стационарная (Монтаж точки доступа) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ10-04-088-01 прим. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 компл.	1	137.02	137
27	27	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост маршрутизатор, модем и т.п.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТЕРМ10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	1 шт	3	392.99	1179
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах.							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Монтажные работы .							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
Итого по разделу 1 Монтажные работы							
Раздел 2. Материалы и оборудование							
10690							
3557							
2442							
6409							
119426							
125835							
125835							

1	2	3	4	5	6	7	8
28	28 О	IP-видеорегиcтpатор HiWatch DS-N316/2(B) ПЗ=16400/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(спpавочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	1	3457,67 16400/1,2/4,12*1,012*1,03	8 3458
29	29 О	Жесткий диск WD Purple WD60PURZ, 6TB, HDD, Sata III, 3.5 ПЗ=17000/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(спpавочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	2	3584,17 17000/1,2/4,12*1,012*1,03	7168
30	30 О	Монитор АОС 22В1HS ПЗ=9200/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(спpавочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	1	1939,67 9200/1,2/4,12*1,012*1,03	1940
31	31 О	Коммутатор D-Link DGS-1100-10/ME ПЗ=6800/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(спpавочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	1	1433,67 6800/1,2/4,12*1,012*1,03	1434
32	32 О	Коммутатор D-Link DGS-1100-10/MP ПЗ=13500/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(спpавочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	2	2846,25 13500/1,2/4,12*1,012*1,03	5693
33	33 О	WDM SFP-G-20LC-A Модуль WDM SFP-G-20LC-A (дальность 20км, 1310нм, LC, на скорости 1,25 Gb/s) ПЗ=1800/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(спpавочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	1	379,5 1800/1,2/4,12*1,012*1,03	380
34	34 О	WDM SFP-G-20LC-B Модуль WDM SFP-G-20LC-B (дальность 20км, 1550нм, LC, на скорости 1,25 Gb/s) ПЗ=2200/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(спpавочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	1	463,83 2200/1,2/4,12*1,012*1,03	464

1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	FC/UPC-LS/UPC 9/125 simplex SM Патч-корд волок.- оптический SM 9/125, FC/UPC-LS/UPC, 1 м МАТ=400/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	2	45,09 400/1,27,54*1,02	8
36	36	FC/UPC-FC/UPC 9/125 simplex SM Патч-корд волок.- оптический SM 9/125, FC/UPC-FC/UPC, 1 м МАТ=400/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	1	45,09 400/1,27,54*1,02	45
37	37	Нурейтне РС-LPM-УТР-RJ45-C5e-1 5M-LSZH-VH Патч- корд U/UTP, Cat.5e МАТ=310/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	4	34,95 310/1,27,54*1,02	140
38	38	Шкаф кроссовый оптический КРН-4ФС (в сборе) ЛЗ=2300/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) "Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	2	484,92 2300/1,2/4,12*1,012*1,03	970
39	39	Щит с монтажной панелью ЦМП-2-0 У1 IP65 МАТ=6500/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	1	732,76 6500/1,27,54*1,02	733
40	40	Кронштейн для крепления шкафа на столб МАТ=1500/1,27,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	1	169,1 1500/1,27,54*1,02	169
41	41	Грозозащита Info-Sys PГ4PoE-1 исп. 2 ЛЗ=850/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) "Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	8	179,21 850/1,2/4,12*1,012*1,03	1434

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42 О	IP-видеокамера HiWatch DS-I250 ПЗ=8190/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) "Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	ПРАЙС-ЛИСТ	ШТ	8	8190/1,2/4,12*1,012*1,03	13814
43	43 О	Грозозащита Info-Sys PГ4PoE-IP54 ПЗ=948/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) "Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	ПРАЙС-ЛИСТ	ШТ	8	948/1,2/4,12*1,012*1,03	1599
44	44	Кронштейн для крепления видеокамеры на опору МАТ=1500/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	прайс лист	ШТ	8	1500/1,2/7,54*1,02	1353
45	45	DIN-рейка (30см) оцинкованная для шины «земля» МАТ=40/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ПРАЙС-ЛИСТ	ШТ	1	40/1,2/7,54*1,02	5
46	46	Шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе желтая МАТ=340/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ПРАЙС-ЛИСТ	ШТ	1	340/1,2/7,54*1,02	38
47	47	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, синяя МАТ=340/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ПРАЙС-ЛИСТ	ШТ	1	340/1,2/7,54*1,02	38
48	48	Выключатель автоматический 6 А однополюсный МАТ=165/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ПРАЙС-ЛИСТ	ШТ	1	165/1,2/7,54*1,02	19

1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	ПЗ-ШТК Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М МАТ=7000/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ПРАЙС-ЛИСТ	ШТ	1	78,91 700/1,2/7,54*1,02	79
50	50	Портативный сервер Ubiquiti UniFi Cloud Key ПЗ=7000/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	ПРАЙС-ЛИСТ	ШТ	1	1475,83 7000/1,2/4,12*1,012*1,03	1476
51	51	Точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh ПЗ=8360/1,2/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.)"Письмо Минстроя России № 6369-ИФ/09 от 25 февраля 2020 Оборудование СМР=4,12	ПРАЙС-ЛИСТ	ШТ	1	1762,57 8360/1,2/4,12*1,012*1,03	1763
52	52	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 10 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N,PE) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТССЦ-501-8604 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м	0.045	10149,77	457
53	53	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80x80x43 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТССЦ-503-0707 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ШТ	8	12,05	96
54	54	Разъем RJ-45 Cat 5E Huprelime МАТ=10/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ПРАЙС-ЛИСТ	ШТ	16	1 13 10/1,2/7,54*1,02	18
55	55	ОПЦ-4А-6кН Оптический кабель для подвеса (подвесной), 4 волоконна, 6кН МАТ=24,00/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ПРАЙС-ЛИСТ	М	490	2,71 24,00/1,2/7,54*1,02	1328


1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	Кабель (витая пара) УТР 4x2x0,52 категория 5е (внешний) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТССЦ-501-1932 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м	0.553	2707.05	1497
57	57	С201Лента монтажная нержавеющая, 20x0.7 мм (кассета 50 мм) МАТ=1800/1,2/7.54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ПРАЙС-ЛИСТ	шт	1	202.92 1800/1,2/7.54*1,02	203
58	58	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТССЦ-103-2473 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	10 м	17	92.06	157
59	59	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения стоимости монтажных работ за 1 квартал 2020г. (Смоленская обл.) СМР=7,54 "Письмо Минстроя России № 13436-ИФ/09 от 7 апреля 2020 Прочие объекты СМР=7,54	ТССЦ-103-2412 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	10 м	1	14.92	15
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Итого по разделу 2 Материалы и оборудование							
Итого Монтажные работы							
Итого Оборудование							
Итого							
Итого по разделу 2 Материалы и оборудование							
ИТОГИ ПО АКТУ							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
48073							
48859							
171363							
220222							
220222							
58763							
3557							
2442							
6409							

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
того Монтажные работы							168285
того Оборудование							171363
того							346057
ДС 20% от 346057							69211,4
СЕГО по акту							415268,4

казчик: Глава муниципального образования "Починковский район" Смоленской области

дядчик: Генеральный директор ООО "Смолтелеком"



Голуб А.В.

Подпись

Подпись

Гаврилов М.В.

