

Инвестор	(организация, адрес, тел. факс)	коды	322001
Заказчик	Администрация муниципального образования " Починковский район" Смоленской области. Смоленская область г. Починок ул. Советская д.1 тел 8(48149)4-11-44, факс 8(48149)4-18-04	форма по ОКУД	
	(организация, адрес, тел. факс)	поОКПО	04042478
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью " Дорспецстрой №3" Смоленская область г. Починок ул. Красноармейская д.78, тел 8(48149)4-20-78, факс 8(48149)4-13-87	поОКПО	34408422
	(организация, адрес, тел. факс)	поОКПО	
		вид деятельности по ОКПО	
		договор подряда	№ 13 от 30.04.2019г.
		(контракт)	
Стройка	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 10 по улице Строителей г. Починка Смоленской области	Вид операции	

Объект (наименование, адрес)
Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 10 по улице Строителей г.Починка Смоленской области

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
1	24.05.2019г.	30.04.2019г.	24.05.2019г.

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат

номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудование, затрат	Код	Стоимость выполненных работ, затрат, руб.		
			с начала проведения	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ по договорной цене		980657.79	980657.79	980657.79
	НДС 20 %		196131.56	196131.56	196131.56
	Всего с учетом НДС		1176789.35	1176789.35	1176789.35

Заказчик
Глава муниципального образования
" Починковский район" Смоленской области



А.В. Голуб

Подрядчик
Директор ООО "Дорспецстрой №3"



В.П. Болденков

ПК РИК (вер.1.3.110621) тел./факс (495) 347-33-01
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма КС-2

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)
Администрация муниципального образования « Починковский район» Смоленской области Смоленская область г.Починок ул. Советская д.1 тел 8(48149)4-11-44, факс 8(48149)4-18-04
Подрядчик(Субподрядчик)
Общество с ограниченной ответственностью « Дорспецстрой №3», Смоленская область г. Починок ул. Красноармейская 78 тел. 8(48149)4-20-78, факс 8(48149)4-13-87

Стройка:
Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 10 улице Строителей г. Починка Смоленской области

Объект:
Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 10 улице Строителей г. Починка Смоленской области.

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта)	
номер	13
дата	30 04 2019г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	24.05.2019г.

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	пози-ции и по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

< 123 * 123 * 123 >

ПК РИК (вер.1.3.110621) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	Форма КС-2
1.	1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	E27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	✓	0.42	✓	4 369.42	✓ 1 835
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
	Накладные расходы				142%			315
	Сметная прибыль				80.75%			179
	Всего с НР и СП							2 329
2.	2. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	C408-0015	м3	✓	52.92	✓	121.11	✓ 6 409
3.	3. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	E01-02-057-02	100 м3 грунта	✓	0.3705	✓	1 124.59	✓ 417
	Начисления: Н5= 1.15							
	Накладные расходы				80%			334
	Сметная прибыль				38.25%			159
	Всего с НР и СП							910
4.	4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	E27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	✓	0.1482	✓	2 805.01	✓ 416
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
	Накладные расходы				142%			71
	Сметная прибыль				80.75%			40
	Всего с НР и СП							527
5.	5. Песок природный для строительных работ средний	C408-0122	м3	✓	16.302	✓	51.17	✓ 834
6.	6. Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	E27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	✓	2.47	✓	2 935.89	✓ 7 252
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
	Накладные расходы				142%			879
	Сметная прибыль				80.75%			500
	Всего с НР и СП							8 631
7.	7. На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	E27-07-002-02	100 м2 дорожек и тротуаров	✓	-0.988	✓	220.85	✓ -218
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
	Накладные расходы				142%			-7
	Сметная прибыль				80.75%			-4
								2

< 123 * 123 * 123 >

ПК РИК (вер.1.3.110621) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8
Всего с НР и СП							Форма КС-2
							8

-229

8.	8. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Начисления: Н5= 1.15 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Е01-02-057-02	100 м3 грунта	✓	0.25758	✓	1 124.59	✓	290
					80%				232
					38.25%				111
									633
9.	9. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Е27-02-010-02	100 м бортового камня	✓	4.77	✓	4 125.64	✓	19 679
10.	10. Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	С403-8021	шт.		477		58.45		27 881
11.	11. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 Начисления: Н5= 1.15 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Е01-02-061-02	100 м3 грунта	✓	0.025758	✓	681.86	✓	18
					80%				14
					38.25%				6
									38
12.	12. Розлив вяжущих материалов Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Е27-06-026-01	1 т	✓	0.5958	✓	1 516.41	✓	903
					142%				8
					80.75%				4
									915
13.	13. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Е27-06-020-01	1000 м2 покрытия	✓	0.993	✓	44 333.01	✓	44 023
					142%				1 127
					80.75%				641
									45 791
14.	14. Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	С410-0005	т	✓	-95.92	✓	422.20	✓	-40 497

< 123 * 123 * 123 >

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	15.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	C410-0007	т	✓ 95.92	✓ 444.48	✓ 42 635
16.	16.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	E27-07-001-01	100 м2 покрытия	✓ 2.47	✓ 3 306.06	✓ 8 166
		Накладные расходы			142%		403
		Сметная прибыль			80.75%		229
		Всего с НР и СП					8 798
17.	17.	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	C410-0054	т	✓ -17.64	✓ 422.56	✓ -7 454
18.	18.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	C410-0009	т	✓ 17.64	✓ 267.85	✓ 4 725
19.	19.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	E27-07-001-02	100 м2 покрытия	4.94	541.97	2 677
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
		Накладные расходы			142%		141
		Сметная прибыль			80.75%		80
		Всего с НР и СП					2 898
20.	20.	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	C410-0054	т	✓ -5.977	✓ 422.56	✓ -2 526
21.	21.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	C410-0009	т	✓ 5.977	✓ 267.85	✓ 1 601
Раздел 2. Раздел 2. Скамейки							
22.	22.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	E01-02-058-02	100 м3 грунта	✓ 0.00288	✓ 2 044.70	✓ 6
		Начисления: Н5= 1.15					
		Накладные расходы			80%		5
		Сметная прибыль			38.25%		2
		Всего с НР и СП					13
23.	23.	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	E07-05-030-11	100 шт. сборных конструкций	✓ 0.08	✓ 2 977.17	238
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
		Накладные расходы			155%		135
		Сметная прибыль			85%		74
		Всего с НР и СП					447
24.	24.	Скамейка "Садовая классика" со спинкой	Коммерческое пред.	шт	✓ 8	✓ 574.71	✓ 4 598

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 3. Раздел 3 Урны

25.	25. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной Е01-02-058-02	100 м3 грунта	✓ 0.00144	✓ 2 044.70	✓	3
	до 0,7 м, группа грунтов 2					
	Начисления: Н5= 1.15					
	Накладные расходы		80%			2
	Сметная прибыль		38.25%			1
	Всего с НР и СП					6
26.	26. Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.)	Е07-05-030-11	100 шт. сборных конструкций	✓ 0.04	✓ 2 977.17	✓ 119
	массой до 0,5 т					
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
	Накладные расходы		155%			68
	Сметная прибыль		85%			37
	Всего с НР и СП					224
27.	27. Урна металлическая уличная Титан СЛ2-300	Комерческое пред.	шт	✓ 4	✓ 172.41	✓ 690

Раздел 4. Раздел 4. Освещение


28.*	28. прим Демонтаж светильник,устанавливаемый вне зданий с лампами: трутными	Терм08-02-369-0 3.	шт.	✓ 1	✓ 17.46	✓ 17
29.	29. Монтаж светильник устанавливаемый вне зданий с лампами : трутными	Терм08-02-369-0 3.	шт.	✓ 1	✓ 104.00	✓ 104
30.	30. Светильник уличный светодиодный консоль К-1.64Вт	Прайс лист.		✓ 1	✓ 344.83	✓ 345

ИТОГО ПО АКТУ	125 186
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	125 186
МАТЕРИАЛОВ -	84 084
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 19; %=80 - по стр. 3, 8, 11, 22, 25; %=155 - по стр. 23, 26)	7 761
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 19; %=38.25 - по стр. 3, 8, 11, 22, 25; %=85 - по стр. 23, 26)	✓ 4 356
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	
ВСЕГО ПО АКТУ	125 186
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	125 186
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 761
Оплата основных рабочих	4 356
Оплата механизаторов	5 116
Стоимость механизмов без ЗПМ	673
Стоимость механизмов	6 098
	6 771

< 123 * 123 * 123 >		ПК РИК (вер. 1.3.110621) тел./факс (495) 347-33-01										Форма КС-2
1	2	3	4	5	6	7	8					

Сметная стоимость материалов
 Всего в текущих ценах 1 квартала 2018г. СМР – 7.25
 НДС 20%
 Всего с учетом НДС
 Всего с понижающим коэффициентом 0.985
 В том числе НДС

113 299
 995 592
 199 118
 1 194 710
 1 176 789.35
 196 131.56



Дорспецстрой ООО «Дорспецстрой №3»

В. П. Болденков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Принял: Глава муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области

А. В. Голуб

(должность, подпись, Ф.И.О)



Носов С.А.